



ПРОТОКОЛ № 18

Заседания Общественной комиссии при Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" по реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды"

13.09.2018 года

г. Нарьян-Мар

Бережной Андрей Николаевич – первый заместитель главы Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", председатель комиссии;

Солодягин Сергей Евгеньевич – начальник отдела по работе с некоммерческими организациями управления экономического и инвестиционного развития Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", секретарь комиссии.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

- Бобрикова Вилициада Васильевна - представитель МКУ "Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара";
- Запалова Елена Федоровна - представитель РО ПП "Справедливая Россия";
- Ковязин Александр Васильевич - представитель ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница";
- Кузнецов Андрей Викторович - представитель НО "Фонд развития города Нарьян-Мара – столицы Русской Арктики";
- Хохлов Александр Геннадьевич - представитель ИП Досько А.М.;
- Чехахина Полина Алексеевна - представитель ГБУ НАО "Региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи

На заседании Общественной комиссии присутствует 8 членов комиссии, что составляет более половины от состава, кворум имеется, решения Комиссии правомочны.

ПОВЕСТКА:

1. О ходе реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".
2. Разное.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ докладывает Рябова А.С., начальник отдела ЖКХ, капитального ремонта, дорожного хозяйства и благоустройства Управления ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

СЛУШАЛИ: Рябову А.С., Запалову Е.Ф., Бобрикову В.В., Кузнецова А.В., Хохлова А.Г.

В рамках муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Благоустройство", утвержденной постановлением администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 12.11.2013 № 2420 реализуются следующие мероприятия:

Осуществлено благоустройство 1 дворовой территории и организуются работы по благоустройству 3 общественных территорий.

- "Обустройство территории жилых домов по ул. 60 лет Октября в районе д. 6, 8, 10 в г. Нарьян-Маре" Работы по благоустройству территории закончены до 31.07.2018. 14.09.2018 готовится мероприятие по торжественному открытию благоустроенной территории.

- "Обустройство общественной территории "Берег Городецкого шара район Морского порта": 10.09.2018 проведён электронный аукцион. Определён победитель – Индивидуальный предприниматель Абачараева Абугаят Цахаевна. Планируемый срок заключения контракта 21.09.2018 г. Срок выполнения работ не позднее 16.11.2018 года, риски невыполнения отсутствуют.

- "Обустройство общественной территории между зданием ЗАГСа и автомобильной дорогой по ул. Первомайской": 10.09.2018 проведён электронный аукцион. Определён победитель – ООО "РИЦ". Планируемый срок заключения контракта 21.09.2018 г. Срок выполнения работ не позднее 16.11.2018 года, риски невыполнения отсутствуют.

- "Обустройство общественной территории между школой № 3 и МФЦ"– 10.09.2018 проведён электронный аукцион. Определён победитель - Индивидуальный предприниматель Скорик Анастасия Николаевна. Планируемый срок заключения контракта 21.09.2018 г. Срок выполнения работ не позднее 16.11.2018 года, риски невыполнения отсутствуют.

Также проводится реализация мероприятия "Обустройство городского парка в районе ул. Юбилейной в г. Нарьян-Маре" Определена стоимость работ по обустройству парка после внесения изменений в проектную документацию, которая составляет 5 920 641,00 руб. Планируемый срок опубликования торгов 04.09.2018 г., срок проведения аукциона – 24.09.2018 г. Планируемый срок заключения контракта – 05.10.2018 г.

Мероприятие "Благоустройство территории в районе ул. Рыбников в г. Нарьян-Маре"

- Расширение пешеходной зоны - работы возобновлены с 15.06.2018 г. Уложен асфальтобетон. Ограждение перенесено. Произведена окраска. Проведение работ по озеленению будут проведены после завершения работ по освещению.

- Освещение пешеходной зоны – работы начаты 04.08.2018 г. Прокопаны траншеи под электрические кабели, заложены гильзы.

Риск невыполнения работ по мероприятию отсутствует.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию ходе реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".

Председатель Общественной комиссии

А.Н.Бережной

Секретарь

С.Е.Солодягин